

Szczecin, dn. 03.04.2018r.

Ref: Elżbieta Biedrzycka
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl
tel.: 91 471 1469
Nr pisma: **RU407-504-081/2018**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Golisza 10
71-682 SZCZECIN

**Dotyczy: dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa „spinki” wodociągu łączącego osiedle Wielgowo z osiedlem Załom w Szczecinie”
Uzgodnienia projektu rurociągu wodociągowego DN 200 na terenie zamkniętym linii PKP.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2018r. dotyczące uzgodnienia projektowanego rurociągu wodociągowego DN 200 na działce nr ewid. 2/6 obręb 4003 Szczecin – przejście projektowanym rurociągiem pod torami linii kolejowej nr 401 Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port w ~ km 6.27, Spółka PKP TELKOL Sp. z o. o. uzgadnia lokalizację projektowanej inwestycji z następującymi uwagami:

W zakresie przedłożonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji znajduje się kabel typu TKD ułożony na głębokości od 60 do 110 cm z możliwością ułożenia nienormatywnego, którego orientacyjny przebieg został wrysowany kolorem pomarańczowym na mapach sytuacyjnych.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.
Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy:
 - Pan Eugeniusz Wachowski, tel. 91 4713355;
 - e-mail: Eugeniusz.Wachowski@telkol.pl
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o.
3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu z zachowaniem ostrożności (poza planowanymi przewiertami). Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnymi, należy posadzić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.
4. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
6. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Powyższe warunki techniczne są ważne do dnia 02.04.2020r.

W załączeniu 1 kpl uzgodnionej dokumentacji.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA REGIONU


Grzegorz Smagur